СО Район ПОДУЯНЕ
Сухата река
ул. Плакалница №51
тел.8146114 или 8146137
№ Към РПД16-ДГ55-8-[64]
от 24.10.2017

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

офия, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
tp://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

С П О Р А З У М Е Н И Е

за изменение на Договор №РПД16-ДГ55-8/29.07.2016г. сключен на основание чл. 74, ал.1 и при условията на чл. 14. ал.1 т. 1 от ЗОП /отм/, във връзка с чл.116, ал.1, т.**5 „Изменения, които не са съществени" от ЗОП**, /Обн. ДВ, бл.13/16.02.2016г. в сила от 14.05.2016г./, с предмет на договора: строителство за обект: ***Инженеринг (проектиране и строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради на на територията на Столична община, район „Подуяне", по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" по обособена позиция №3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър" бл. №40***

Днес,..... в гр.София се сключи настоящото споразумение за изменение на Договор **№РПД16-ДГ55-8/29.07.2016г.** между:

1. **СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ**", с адрес: гр.София, ул. „Плакалница» №51, БУЛСТАТ 0006963270530, представлявано от Ева Митова - Кмет на района и Юлия Петрова-Чинкарова - Главен счетоводител, наричан, за краткост в този Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и от друга страна,

2**„СЕТАТЕХ" ЕООД,** ЕИК 202571423, със седалище и адрес на управление: гр. София, СО – район «Оборище», ул.. «Богдан», №5, ет.5, ап.7, представлявано от Мария Любомирова Рандева, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

Преамбюл:
Двете страни, след като установиха, че е налице хипотезата на чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП **„Изменения, които не са съществени"** във връзка с **„непредвидени обстоятелства"** по смисъла на §2, т.27 от ДРЗОП, които обстоятелства са възникнали след сключване на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа от Изпълнителя, не са реултатат от действие или бездвействие на страните по договора, но правят невъзможно изпълнението на договорените условия в частта на договора **„строителство"**, а именно: невъзможност за изпълнение на срока в частта – изпълнение на СМР.

Предвид горното и след като в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е получено писмо №РПД16-ДГ55-8/49/20.09.2017г. и приложени доказателства с вх. № №РПД16-ДГ55-8/58/10.10.2017г. от Изпълнителя – Справка от Националния институт по метеорология и хидрология, в която от месец март до месец септември са посочени валежните дни, дни с ниски и високи температури с твърдение за наличие на форсмажор и искане за изменение на договора в частта срок за строителство.

Възложителят, след като внимателно разгледа приложената справка, приема, че е налице форсмажорно обстоятелство – дъжд, който пречи на работа, която се извършва по фасада и покрив на блока и приема, че са налице **68** дни, в които изпълнителя е бил възпрепятстван и не по негова вина не е могъл да изпълнява договореното по договора. Възложителят непризнава и неприема за форсмажор, обстоятелствата в справката отнасящи се до дни с ниски и високи температури, предвид, че изпълняваните дейности не само по фасадата на блока, но и дейности, които се извършват вътре в жилищната сграда и тези дейности не зависят от метеорологичната обстановка, нито от ниски и високи температури на въздуха за посочените месеци.

Предвид, че строителната площадка е открита на **23.03.2017г**. и от тази дата започва да тече срокът за изпълнение в размер на **170** календарни дни, който срок изтича на **20.09.2017г**. и с оглед представените доказателства,

Страните се споразумяха за изменение на Договор №РПД16-ДГ55-8/29.07.2016г., както следва:

§1. Изменя чл.4.2 . Срок за изпълнение на СМР **238** /двеста тридесетхи и осем/ календарни дни, който срок тече от датата на откриване на строителната площадка и приключва на **27.11.2017г**. Обектът следва да бъде предаден на **28.11.2017г.**

§2 Споразумението влиза в сила, считано от **21.09.2017г.**

§3. Останалите условия на сключения Договор №РПД16-ДГ55-8/29.07.2016г не се изменят и запазват действието си.

§4. Настоящото споразумение за изменение на Договор №РПД16-ДГ55-8/29.07.2016г. е неразделна част от него.

§5. Неразделна част от споразумението за изменение е актуализиран линеен график.

Споразумението се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра - 3 за Възложителя един за Изпълнителя.

На основание чл.24,ал.1, т.7, бук. „Б“ от ППЗОП в 7 дневен срок от получаване на индекс чрез деловодната система, споразумението да се публикува на профила на купувача.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА СО – РАЙОН «ПОДУЯНЕ»

/ЕВА МИТОВА/

/съгл. Пълномощно №СОА16-КО17-143/06.04.2016г./

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/МАРИЯ РАНДЕВА - управител/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЮЛИЯ ПЕТРОВА/

СЪГЛАСУВАЛ:
ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ .
/ЛИЛИЯ ГЕРИНСКА/

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ОБЕКТ: Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър", бл. №40 обособени позиции за Обособена позиция №3- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър", бл. №40

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО - ОБЩИНА ПОДУЯНЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СЕТАТЕХ" ЕООД

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Срок за изпълнение на СМР: 170 /сто и седемдесет/ календарни дни, разделен на периоди по 5/пет/ дни | | |

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Срок за изпълнение на СМР: 170 /сто и седемдесет/ календарни дни, разделен на периоди по 5/пет/ дни | | |

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Срок за изпълнение на СМР: 170 /сто и седемдесет/ календарни дни, разделен на периоди по 5/пет/ дни | | |

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Срок за изпълнение на СМР: 170 /сто и седемдесет/ календарни дни, разделен на периоди по 5/пет/ дни | | |

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Срок за изпълнение на СМР: 170 /сто и седемдесет/ календарни дни, разделен на периоди по 5/пет/ дни | | |