СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е

към Договор № РНД18-РД56-46/25.10.2018г. по описа на Столична община - район „Надежда"

Днес, 24.06.2019г., в гр. София, между:

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН «НАДЕЖДА», с адрес: гр.София, ж.к."Надежда", ул."Кирил Дрангов" №55 и с БУЛСТАТ 0006963270598, представлявана от инж. Димитър Димов – кмет и **63 ОУ «ХРИСТО БОТЕВ», КВ. «ТРЕБИЧ», ГР. СОФИЯ,** представлявано от Карамфилка Новачкова – директор, наричани, за краткост в този Договор, „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ", от една страна, и от друга страна:

2. "ИВЕЛИНСТРОЙ" ЕООД, представлявано от Мартин Ашер Леви - управител, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, бул. «Инж. Иван Иванов» № 63, ЕИК 200388512, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

I. на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № РНД18-РД56-46/25.10.2018г. по описа на Столична община-район „Надежда, сключен на 25.10.2018г. между същите страни, с предмет: *„ СМР, изразяващи се в изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев", находящо се в гр. София, кв."Требич"*, като страните се договориха за следното:

Чл. 4, т. 4.2 от горецитирания договор се изменя, както следва:

Заменя се:

4.2. Срокът за изпълнение на поръчката е 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата на откриване на строителната площадка.

Със:

4.2. Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.07.2019г.

II. Обстоятелства, налагащи изменението на Договор № РНД18-РД56-46/25.10.2018г. по описа на Столична община-район „Надежда" съгласно чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки:

На 11.06.2019г. е депозирано заявление с вх. №РНД19-ТД26-808/11.06.2019г. по описа на СО-район „Надежда" от „Ивелинстрой" ЕООД, с което дружеството уведомява възложителя за обективната невъзможност да продължи изпълнението на дейностите – предмет по Договор № РНД18-РД56-46/25.10.2018г. преди изпълнение на дейностите,

предвидени в Договор № РНД19-ДГ55-43/10.06.2019г. по описа на СО-район „Надежда“, сключен след проведена обществена поръчка с предмет: “Допълнителни строителни работи по изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев“, находящо се в гр. София, кв.“Требич“ (уникален номер в АОП: 01265-2019-0002). Със същото „Ивелинстрой“ ЕООД иска удължаване срока на Договор № РНД18-РД56-46/25.10.2018г. до приключване на следните СМР, възложени с договора от 10.06.2019г.:

- доставка и монтаж на хуманен асансьор и оформяне на прилежащите стени и пода около асансьорната шахта;

- моделиране на терена около сградата на училището;

- пробиване на отворите към съществуващите сгради на училището и столовата;

- изпълнение на мълниезащитна и заземителна инсталация на сградите;

- направа на връзка и оформяне пространството между съществуващите сгради и постройката.

Предвид гореописаната фактическа обстановка и факта, че към датата на сключване на Договор № РНД18-РД56-46/25.10.2018г. по описа на Столична община-район „Надежда“ възложителят и изпълнителят не са могли да предвидят необходимостта от извършване на допълнителни строителни работи по изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев“, находящо се в гр. София, кв.“Требич“ и съответно да вземат предвид същите при определяне срока на договора, е целесъобразно и законосъобразно, да бъде направена промяна в клаузите, касаещи срока за изпълнение.

III. В останалата си част Договор № РНД18-РД56-46/25.10.2018г. по описа на Столична община-район „Надежда“ остава непроменен.

IV. Настоящото споразумение се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……(П)……..**

.....(П).....
КМЕТ НА СО-РАЙОН НАДЕЖДА

ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ

.....(П).....
ДИРЕКТОР НА 63 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр. СОФИЯ

КАРАМФИЛКА НОВАЧКОВА