СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. "Кирил Дрангов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

АНЕКС №2 КЪМ ДОГОВОР

№ РНД20-ДГ55-5/21.02.20г. по описа на Столична община - район „Надежда"

Днес, 20.03.2023г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 2, б. „б" от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 116, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 46, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Анекс №1 от договор № РНД20-ДГ55-5/21.02.20г., по описа на Столична община - район „Надежда", между:

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА", със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ж.к. "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" № 55, Код по БУЛСТАТ: 0006963270598, представлявано от инж. Димитър [redacted] Димов – кмет на СО – район „Надежда" и Виолета Гелева – гл. счетоводител, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, ул. „Николай Коперник" № 21, вх. „б", ет. 3, ап. 8, ЕИК: 176059792, представлявано от Пламен Атанасов - в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

в качеството си на страни по договор № РНД20-ДГ55-5/21.02.20г. по описа на СО район „Надежда" с предмет: **"Подобряване на енергийната ефективност на стара сграда на 63 ОУ "Христо Ботев" кв. "Требич", ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство",**

се споразумяха:

I. Договор № **РНД20-ДГ55-5/21.02.20г.** по описа на СО-район „Надежда" да бъде изменен, както следва:

Чл. 7 от горепосочения договор се изменя, както следва:

„Крайната обща стойност на СМР се определя на 1 428 316.88 (един милион четиристотин двадесет и осем хиляди и триста и шестнадесет лева и осемдесет и осем стотинки) лв. без ДДС или 1 713 980.25 (един милион седемстотин и тринадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и двадесет и пет стотинки) лв. с ДДС, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени с приемо-предавателен протокол по

чл. 23, ал. 1, подписан без констатации за неточно изпълнение и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ."

II. Обстоятелства, налагащи изменението на Договор № РНД20-ДГ55-5/ 21.02.20г. по описа на Столична община-район „Надежда" съгласно чл. 116, ал. 1, т. 2, б. „б" от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 116, ал. 2 от Закона за обществените поръчки:

Поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни строително-монтажни работи, изразяващи се в ремонт на спортната площадка, находяща се в двора на 63 ОУ "Христо Ботев". Посочените дейности не са могли да бъдат предвидени от възложителя към момента на откриване на процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: **"Подобряване на енергийната ефективност на стара сграда на 63 ОУ "Христо Ботев" кв. "Требич", ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство".**

Избор на друг изпълнител, различен от този, изпълняващ строително-монтажните дейности по подобряване на енергийната ефективност на сградата и ремонт на дворното пространство, находящо се в 63 ОУ "Христо Ботев", би създало значителни затрудения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването на обекта, което налага сключването на настоящия анекс към Договор № РНД20-ДГ55-5/ 21.02.2020г. Ако бъде проведена нова процедура по реда на ЗОП и бъде избран нов изпълнител, това би довело до невъзможност да се разграничи отговорността при установени нарушения в участъка, в който са извършвани строително-ремонтни дейности по изпълнението и на двата обекта.

Към датата на подписване на настоящото споразумение са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 116, ал. 1, т. 2 и чл. 116, ал. 2 от ЗОП, а именно:

1. Смяната на изпълнителя би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и гаранционното обслужване на обекта, уговорено в чл. 24. „Гаранционна отговорност" от Договор № РНД20-ДГ55-5/21.02.20г. по описа на Столична община-район „Надежда".
2. Увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор.
3. С увеличаването стойността на договора, както и с продължителността на срока за изпълнение, не се допуска изменение, което да изменя съществено характера на първоначално сключения такъв.
4. Във връзка с извършеното увеличение стойността на договора, изпълнителят следва да актуализира представената от него гаранция за добро изпълнение на осн. чл. 111, ал. 1 от ЗОП, като същата, представляваща 3% от стойността на договора без ДДС, е в размер на **42 849.50 лв.**

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"

гр.София 1220, ул. "Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

В останалата си част Договор № РНД20-ДГ55-5/21.02.20г. по описа на СО-район „Надежда" остава непроменен.

Настоящото споразумение се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..... **ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....**
КМЕТ НА СО-РАЙОН НАДЕЖДА
ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ

За кмет на СО - район „Надежда"
гр. Благоевград
Изходящ № РН823-Р2556-123А/02.03.23г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ .....
/В. Гелева/

Съгласувано:
Началник – отдел ПНО: ... /И. Панайотова-Гетова/